

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: DESMONTAGEM DO 1º PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL

DATA: 10/06/2020

PROPRIEDADE: MUNICÍPIO DE RENASCENÇA

Serviços	Total do Ítem		1º Mes		2º Mes		3º Mes		4º Mes	
	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)	R(\$)	(%)
1 DESMONTAGEM										
1. Desmontagem, empilhamento e transporte de estruturas de madeira	R\$ 17.237,03	23,30%	R\$ 17.237,03	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -	
2 CONSTRUÇÃO									R\$ -	
2. Execução de Edificação em Madeira	R\$ 28.228,50	38,16%	R\$ 5.645,70	20,00%	#####	40,00%	R\$ 11.291,40	40,00%	R\$ -	
2. Execução de Rampa de Lavagem, Abrigo de Materiais e Tanques de Separação	R\$ 8.166,67	11,04%	R\$ -		R\$ 2.858,33	35,00%	R\$ 2.858,33	35,00%	R\$ 2.450,00	30,00%
2. Execução de Alamedado com mourões de concreto e tela metálica	R\$ 9.093,33	12,29%	R\$ -		R\$ 1.818,67	20,00%	R\$ 3.637,33	40,00%	R\$ 3.637,33	40,00%
2. Execução de muro de Vedação com blocos de concreto	R\$ 2.311,88	3,13%	R\$ 1.155,94	50,00%	R\$ 1.155,94	50,00%	R\$ -		R\$ -	
2. Pintura de edificação	R\$ 8.284,00	11,20%	R\$ -		R\$ -		R\$ 2.485,20	30,00%	R\$ 5.798,80	70,00%
2. Limpeza final de obra	R\$ 656,67	0,89%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 656,67	100,00%
<b>Totais R(\$)</b>	<b>R\$ 73.978,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 24.038,67</b>	<b>32,49%</b>	<b>R\$ 17.124,34</b>	<b>23,15%</b>	<b>R\$ 20.272,27</b>	<b>27,40%</b>	<b>R\$ 12.542,80</b>	<b>16,95%</b>
<b>Totais Acumulados R(\$)</b>			<b>R\$ 24.038,67</b>	<b>32,49%</b>	<b>R\$ 41.163,01</b>	<b>55,64%</b>	<b>R\$ 61.435,28</b>	<b>83,05%</b>	<b>R\$ 73.978,08</b>	<b>100,00%</b>
João Paulo Basniak Boese Engenheiro Civil - CREA PR 134576/D										