



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA/PR	APelido EMPREENDIMENTO Asfalto Setor 23 - AD - GZ - C - L - M	DESCRiÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES
------------------	--------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDR	583.230,29	% Período:	6,20%	19,37%	40,34%	34,09%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.431,77	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	2.446,92	% Período:	30,00%	70,00%										
1.3.	(GUIA) MEIO-FIO	76.650,21	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.4.	SUB-BASE E BASE	8.940,28	% Período:		80,00%	20,00%									
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	405.618,32	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	13.447,59	% Período:				100,00%								
1.7.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	63.695,20	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 583.230,29															
	Período:	%:		6,20%	19,37%	40,34%	34,09%								
		Repasso:		-	-	-	-								
		Contrapartida:		36.160,91	112.983,79	235.257,30	198.828,29								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		36.160,91	112.983,79	235.257,30	198.828,29								
	Acumulado:	%:		6,20%	25,57%	65,91%	100,00%								
		Repasso:		-	-	-	-								
		Contrapartida:		36.160,91	149.144,70	384.402,00	583.230,29								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		36.160,91	149.144,70	384.402,00	583.230,29								

RENASCENÇA/PR
Local

terça-feira, 26 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Arthur Bazzo Faggion
CREA/CAU: 174995/D
ART/RRT: