

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA	APELIDO EMPREENDIMENTO COBERTURAS ESCOLA IDA KUMMER	DESCRIÇÃO DO LOTE COBERTURAS ESCOLA IDA KUMMER
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22
1.	COBERTURAS ESCOLA IDA KUMMER	634.346,16	% Período:	13,09%	19,03%	30,21%	37,66%								
1.1.	SEERVIÇOS PRELIMINARES	9.560,16	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	52.695,15	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	PILARES	52.190,91	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.4.	ESTRUTURA DE COBERTURA E TELHAMEI	445.870,52	% Período:	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%								
1.5.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PLUVIAIS	26.657,10	% Período:	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%								
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.103,26	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	MOBILIÁRIO	39.269,06	% Período:			50,00%	50,00%								
Total: R\$ 634.346,16															
				%:	13,09%	19,03%	30,21%	37,66%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	83.034,44	120.727,04	191.665,96	238.918,72							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	83.034,44	120.727,04	191.665,96	238.918,72							
				%:	13,09%	32,12%	62,34%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	83.034,44	203.761,48	395.427,44	634.346,16							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	83.034,44	203.761,48	395.427,44	634.346,16							

RENASCENÇA/PR

Local

quarta-feira, 23 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE

CREA/CAU: 134576/D

ART/RRT: