

PAM 2024 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV

Município:	RENASCENCA	SAM	46	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Convênio	Prazo do Projeto	Repasso do Concedente	R\$	3.000.000,00	54,15%						
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	LOTE nº	1	Data	24/06/2024	Dias	70	Data	12/09/2024	Sigla	PAM	nº	nº dias	330	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	2.540.373,62	45,85%

Quantidade:		41.508,07	m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														Valor Total	5.540.373,62	100,00%			
GRUPO	SERVIÇOS	NÚMERO DE ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/		
ITEM		11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						ITEM (R\$)	TOTAL			
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		330	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30										
	Data Início		12/9/24	13/10/24	13/11/24	14/12/24	14/1/25	14/2/25	17/3/25	17/4/25	18/5/25	18/6/25	19/7/25										
	Data Fim		12/10/24	12/11/24	13/12/24	13/1/25	13/2/25	16/3/25	16/4/25	17/5/25	17/6/25	18/7/25	18/8/25										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		20,24	15,95	15,95	15,95	15,95	15,96												6	76.999,38	1,39%	
2	TERRAPLENAGEM		16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,65												6	25.608,64	0,46%	
3	DRENAGEM									56,52	43,48									2	9.159,18	0,17%	
4	BASE / SUB-BASE			12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50									8	1.738.316,38	31,38%	
5	REVESTIMENTO							16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,65							6	3.494.470,08	63,07%	
6	MEIO-FIO E SARJETA																				-	-	-
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO								20,00	20,00	20,00	20,00	20,00							5	45.178,52	0,81%	
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												41,08	58,92						2	96.765,97	1,75%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																				-	-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS																				-	-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			1,53	1,53	1,53	1,53	3,31	3,31	3,31	3,29	1,77	78,89							10	53.875,47	0,97%	

TOTALS																		5.540.373,62	100,00%
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																						
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)											Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	8.438,79	6.650,13	6.650,13	6.650,13	6.650,13	6.654,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	41.693,60	0,75%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	7.145,89	5.631,27	5.631,27	5.631,27	5.631,27	5.634,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	35.305,78	0,64%	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	2.311,56	2.311,56	2.311,56	2.311,56	2.311,56	2.308,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13.866,56	0,25%	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.957,40	1.957,40	1.957,40	1.957,40	1.957,40	1.955,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11.742,08	0,21%	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	2.803,12	2.156,40	-	-	-	-	-	-	-	2	4.959,51	0,09%	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	2.373,65	1.826,02	-	-	-	-	-	-	-	2	4.199,67	0,08%	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	117.657,89	117.657,89	117.657,89	117.657,89	117.657,89	117.657,89	117.657,89	117.657,89	-	-	-	-	-	-	8	941.263,08	16,99%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	99.631,66	99.631,66	99.631,66	99.631,66	99.631,66	99.631,66	99.631,66	99.631,66	-	-	-	-	-	-	8	797.053,30	14,39%	
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	315.427,19	315.427,19	315.427,19	315.427,19	315.427,19	315.048,75	-	-	-	-	6	1.892.184,71	34,15%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	267.100,97	267.100,97	267.100,97	267.100,97	267.100,97	266.780,51	-	-	-	-	6	1.602.285,37	28,92%	
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	4.892,65	4.892,65	4.892,65	4.892,65	4.892,65	-	-	-	-	5	24.463,25	0,44%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	4.143,05	4.143,05	4.143,05	4.143,05	4.143,05	-	-	-	-	5	20.715,27	0,37%	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	21.524,61	30.872,20	-	-	-	-	-	2	52.396,81	0,95%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	18.226,85	26.142,31	-	-	-	-	-	2	44.369,16	0,80%	
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	446,34	446,34	446,34	446,34	965,61	965,61	965,61	959,77	516,35	23.014,17	-	-	-	-	10	29.172,47	0,53%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	377,96	377,96	377,96	377,96	817,67	817,67	817,67	812,73	437,24	19.488,19	-	-	-	-	10	24.703,00	0,45%	
T	TOTALS	TESOURO	R\$	10.750,34	127.065,91	127.065,91	127.065,91	127.065,91	443.013,77	438.943,34	441.746,45	441.093,90	342.360,80	373.827,77	-	-	-	-		3.000.000,00	54,15%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	9.103,29	107.598,29	107.598,29	107.598,29	107.598,29	375.140,16	371.693,36	374.067,01	373.514,43	289.908,12	316.554,07	-	-	-	-		2.540.373,62	45,85%	

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$	19.853,63	234.664,20	234.664,20	234.664,20	234.664,20	818.153,93	810.636,69	815.813,46	814.608,33	632.268,92	690.381,84	-	-	-	-	-	-	5.540.373,62	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	R\$	0,36%	4,24%	4,24%	4,24%	4,24%	14,77%	14,63%	14,72%	14,70%	11,41%	12,46%	-	-	-	-	-	-	5.540.373,62	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	R\$	0,36%	4,59%	8,83%	13,06%	17,30%	32,07%	46,70%	61,42%	76,13%	87,54%	100,00%	-	-	-	-	-	-	OK	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito(a):	Assinatura:	data:
ARTHUR BAZZO FAGGION - CREA PR-174995/D - ART/RRT Nº 1720236155397		IDALIR JOÃO ZANELLA		